

Oplevering eerste fase nadert

De bouwvak is voorbij en 's morgens staat de parkeerplaats nabij De Regenboog weer vol met busjes van het bouwbedrijf en aanverwante (elektrotechnische) bedrijven. De verhuisdag van de bewoners met complexe zorg, verblijvend op afdeling 3 / 4, is gepland op woensdag 14 oktober a.s.

Na een welverdiende vakantie zijn bouwmedewerkers weer hard aan het werk. De oplevering van de 1^e fase (deel begane grond en eerste en tweede verdieping in de zijvleugels) nadert met rasse schreden en er moet nog veel werk worden verzet.

Nieuwe vloeren

Vanaf 18 tot 26 augustus worden op de begane grond de vloeren gelegd. Bewoners en bezoekers ondervinden hierdoor wel enige hinder.

Vanaf dinsdag 18 augustus is ingang Lijzijde tijdelijk afgesloten. Het hoofdgebouw is bereikbaar via de doorgang in de berging Lijzijde. Het voorportaal blijft open voor de bereikbaarheid van en naar de flatwoningen Lijzijde. Op vrijdag 21 augustus is de ingang weer normaal te gebruiken.

Op 20 en 21 augustus is de hoofdingang afgezet maar blijft toegankelijk, omdat de vloer vanuit deze ingang in twee gedeeltes wordt gelegd.

Op dinsdag 24 augustus is het de beurt aan Spectrumzijde. Ter hoogte van de flat Regenboog nr. 417 - 440 is de doorgang naar het hoofdgebouw afgesloten. Wel kan van de doorgang in de berging gebruik worden gemaakt. Op donderdag 26 augustus is de ingang weer open.

Zijvleugels na oplevering 1^e fase

De afronding van de 1^e fase levert op de eerste en tweede verdieping vier kleinschalige woongroepen op waar verpleeghuiszorg geboden wordt. De indeling is als volgt:

Op de eerste verdieping wordt één kleinschalige groepswooning ingericht voor bewoners met geheugenproblematiek (psychogeriatric) en één kleinschalige groepswooning waar zorg, behandeling en dienstverlening wordt verleend (somatisch verpleeghuis). Op elke zijvleugel zijn zes kamers met per twee kamers een gedeelde badkamer. Daarnaast is er een huiskamer waar activiteiten plaatsvinden. Op de tweede verdieping worden twee groepswooningen ingericht waar zorg, behandeling en dienstverlening wordt verleend (somatisch verpleeghuis). De indeling van de ruimtes is hetzelfde als op de eerste verdieping. Op de begane grond bevinden zich kantoorfuncties, behandelruimtes en dagbesteding.

Verhuizing

Inmiddels zijn aan de bewoners, tijdelijk verblijvend op afdeling 3 / 4, de nieuwe kamers toegewezen. De verhuisdag is vastgesteld op 14 oktober. Deze datum hangt nauw samen met de planning van de bouw. Mocht er in het bouwproces vertraging optreden, dan zal de verhuisdatum ook verschuiven. Voordat de verhuizing plaatsvindt, is er op woensdag 19 augustus een bijeenkomst waar bewoners en contactpersonen informatie krijgen over deze verhuizing. Op woensdag 2 september worden zij in de gelegenheid gesteld om een kijkje te nemen in de nieuwe kamer. De verhuizing wordt in nauw overleg met het verhuisbedrijf voorbereid. Zo komt het verhuisbedrijf bij de bewoners langs om te inventariseren wat er mee verhuist. In september ontvangen de bewoners het verhuisboekje met alle ins en outs over de verhuizing.

Renovatie

Het huidige woonzorgcentrum De Regenboog ondergaat momenteel een renovatie en transitie, waarbij verzorgingsappartementen voor een groot deel plaats maken voor appartementen voor cliënten met chronische gezondheids- en geheugenproblemen. De verbouwing vindt gefaseerd plaats. Volgens de planning vindt oplevering van het gebouw plaats in mei 2010.